

SPETT.
PREMAC SRL
VIA DEGLI ARTIGIANI, 31
25080 MUSCOLINE (BS).

Spresiano, 09 gennaio 2014.

Oggetto: linea massetti Fassa – tempo minimo e procedura per la prima messa in funzione dell'impianto di riscaldamento a pavimento.

Con riferimento alla Sua richiesta, la seguente per comunicare che il tempo minimo di maturazione, prima dell' inizio della messa in esercizio dell' impianto deve essere di almeno:

CATEGORIA	MATERIALE	GIORNI
MASSETTI CONSISTENZA SEMI-UMIDO	SC420-SC420 P	21
	SV472-SV472 P	7
	SR450	4
MASSETTI DI TIPO AUTOLIVELLANTE	SA500	21
	E439	7

Dopo tale periodo, l'avvio dovrà essere eseguito rispettando le seguenti indicazioni:

- il primo riscaldamento inizia con una temperatura di mandata dell' acqua pari a 20-25°C, che deve rimanere costante per 3 giorni;
- successivamente la temperatura d' entrata dell' acqua dovrà essere aumentata giornalmente di 5°C, fino a raggiungere la temperatura massima di utilizzo prevista;
- tale temperatura dovrà esser mantenuta per 5 giorni per uno spessore fino a 55 mm; per ogni 5 mm di spessore in più il tempo di attesa sarà aumentato di un giorno;
- in seguito si dovrà ridurre la temperatura dell' acqua in entrata di 10°C al giorno, fino a raggiungere la temperatura iniziale;
- durante il periodo della prima messa in funzione dell'impianto, verificare l' aerazione dei locali evitando la formazione di correnti d' aria.

E' sempre buona norma la messa in funzione dell'impianto prima dell' incollaggio di qualsiasi tipo di pavimentazione, al fine di far comparire sul massetto



eventuali fessurazioni generate da accumuli di tensioni derivanti da dilatazioni termiche; la posa del rivestimento deve poi avvenire a massetto raffreddato.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più distinti saluti.

FASSA S.p.A.

FASSA S.p.A.

Via Lazzaris 3 – 31027 Spresiano (TV)
Tel. +39 0422 7222 – Fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com – fassa@fassabortolo.it

Cap. Soc. € 50.000.000,00 – Reg. Impr. TV 02015890268
C. Fisc. / P. IVA 02015890268